

Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2017 год
АО "СЗТК "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")
Инвестиционная программа АО "СЗТК "МунайТас" на 2016 - 2020 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | | Сумма инвестиционной программы (проекта) | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)* | | | |
|-------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------|--|------|------------|--|--|-----------|------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|------|--|--|---|--------------------|---|
| | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках* | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | |
| | | | | План | Факт | | | | | | | Амортизация | Прибыль | | | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | | | факт прошлого года | факт текущего года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти) | Строительство НПС "Аман" | работа | 1 | 1 | 2017г. | | 94,277.88 | 0.00 | -94,277.88 | В Инвестиционную программу АО "СЗТК "МунайТас" (далее - Общество) вошли объемы реализации проекта реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» до 6 млн. тонн в год в рамках проекта "Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн/год" (далее - проект реверса) на общую сумму 22 536 млн. тенге. В связи с отсутствием решения акционеров Общества по реализации мероприятий проекта реверса. | | 94,277.88 | | | | | | | | | | | | | 5 |

Примечание: *1 марта 2017 года Обществом был заключен Договор о закупках работ по проектированию объектов, предусмотренных в рамках проекта "Увеличение пропускной способности нефтепровода "Казахстан-Китай". Первый этап реверса участка нефтепровода "Кенкияк-Атырау" производительностью до 6 млн. тонн в год". №42/1-2017 (далее - Договор). Согласно условиям, работы по Договору включают два этапа их выполнения: 1) разработку ТЭР, 2) разработку ПСД и сопровождение Проекта в государственной экспертизе. 15 декабря 2017 года был заключен договор с РГП "Госэкспертиза" на проведение комплексной ведомственной экспертизы Проекта, оплата которой составила 5.18 млн.тенге (с НДС). 30 марта 2018 года получено положительное заключение РГП "Госэкспертиза". На данный момент работы по этапам разработки ТЭР и ПСД Подрядчику произведена оплата за 2017 год в размере 328,251 млн.тенге (с НДС). Оплата Подрядчику окончательного платежа в размере 90,536 млн.тенге (с НДС) планируется во втором квартале 2018 года после предоставления Подрядчиком финальной проектной документации в нескольких экземплярах на русском и английском языках.

Генеральный директор
АО СЗТК "МунайТас"

Халимов М.К.

Согласовано:

Исполнительный директор
по экономике и финансам

Д.Н. Утембаева

Заместитель директора
плано-экономического департамента

А.И. Очласова

Директор
производственно-технического департамента

А.Н. Джангиров

Менеджер по эксплуатации
производственно-технического
департамента

Б.П. Кусанбаев

Исп. Насыпбаев Т.К.



Handwritten initials in blue ink.