

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
за 3 квартал 2020 года
ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")
Инвестиционная программа ТОО "МунайТас" на 2016 - 2020 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)			причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)*						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение		собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				План	Факт										факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти)	Строительство НПС "Аман"	работа	1	1	2020г.	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету)	1 993 442,87	7 485 245,94	5 491 803,07	По состоянию на конец 3 квартала 2020 года в рамках реализации инвестиционных программ были проведены следующие работы: строительство объектов второго пускового комплекса на площадке НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман» в рамках реализации Проекта Резерв; завершено строительство объектов первого пускового комплекса, 15 июня 2020 года подписан акт приемки объектов в эксплуатацию и осуществлен их ввод в эксплуатацию в рамках реализации Проекта Резерв. Выполненные работы включают в себя: строительство объектов в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Резерв, в том числе «НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман»; полная поставка насосного оборудования и запорной арматуры для НПС «Аман» в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Резерв; ввод в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса.	7 485 245,94																5

Генеральный директор
(Председатель Правления)



М. Халимов