## Информация субъекта естественной монополии

Инвестиционная программа ТОО "МунайТвс" нв 2016 - 2020 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

Информация	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							иционной прог	раммы (проекта)		финанся			Инфо	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения внюсстиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								
№ П/п Наименован регулируемых (товаров, рабс обслуживаем территори	услуг т) н меропр	снование приятий	Единица измерени я	Количести натуралы показател	іх рамках	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения		собственные средства		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)						Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разьяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной прогрямме (проекте)	Оценка повыщения качеств и нядежности предоставляемых услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)*
				План Фл	кт						Амортиза	Прибыль		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
перекачка нефт МН "Кенская Аткарау" (транепортира нефти)	к- Строитель	з пьство НПС ман"	работа	1	2020r.	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказов Министра финансов РГ от 28 ноня 2017 года №404 (см. приложение отчету)	1 993 442,87	9 945 587,25	7 952 144,38	Производство строительно-монтажных работ по НПС "Аман" начато в конце 2019 года. В этой свази основные работы проводились в 2020 году. Завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по системе внешнего электроснабажных (двини ВЛ-110 кВ, строительство ПС 110/10 кВ «Аман», реконструкция ПС 220/110 кВ «Кульсарыя»). Завершены общестроительные и сварочные работы по технологическим грубопроводам и технологическим поладжам, в том числе заднизм магистральной насосной и операторной, осуществлена врезка в магистральный нефтетровод в точке подключения УЗПОУ 226 км. Завершены общестроительные и электромонтажные работы по кабельной эстакаде, внутренями сетям электроснабажных для технологических плоидарка Подано напражение и проведены пусконаладочные работы комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, системы частотноретулирующих прообразователей, осуществлена прокрутка электродениятелей всех 4-х магистральных насосных агрегатов. 29 декабря 2020 года подписан Акт механического завершения технологических объектов вторито пускового комплекса.	9 945	5 587,25	15 1		7	8 15	20	21	22	23	24	2	5 5
Генеральный дир (Председатель Пұ		TO HELD	(«M	унай Унай	MX N	leegl	<i>y</i> .	М. Халимоі															

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

## Информация субъекта естественной монополни

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)\* на 2020 год

ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")

утвержден совместным приказом Министерства энергетики PK от 29 апреля 2016 года №185 в приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики PK от 14 апреля 2016 года №102-ОД

Г	T	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источнихов финансирования, тыс. тенге																	
N n/	Наименовании мероприятий	йитки	Единица нзмерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства					3	Заемные ср	едства	Бюдж сред		Нерегулируемая (иная) деятельность	
r				план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонен ие	причины отклонения	план	факт	план	факт
h	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Строитель НПС "Ама		1	i		1 995 842,87	9 945 587,25	1 993 442,87	9 945 587,25	7 952 144,38	Реализация ИП началась в 2018 году, в этой связи строительство НПС "Аман" началось только в конце 2019 года	0	Ç	0	Реализация ИП предусмотренна за счет собственных средств Товарищества	O	0	0	0.

«MYHEXTEO») VILL ( KLEEN

Генеральный директор (Председатель Правления)

М. Халимов

1