

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
за 3 квартал 2020 года
ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")
Инвестиционная программа ТОО "МунайТас" на 2020 - 2024 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года №409 и приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 30 октября 2019 года №17-ОД

тыс. тенге

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)			причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)*				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение		собственные средства		Заемные средства	Индустриальные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти)	"Первый этап реверса участка нефтепровода "Кенкияк-Атырау" производительностью до 6 млн. тонн в год" в рамках проекта "Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода "Казхстан-Китай". Увеличение производительности до 20 млн. тонн нефти в год".	работа	1	1	3 квартал 2020 года	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету)	15 662 049,17	7 485 245,94	-8 176 803,23	По состоянию на конец 3 квартала 2020 года в рамках реализации инвестиционных программ были проведены следующие работы: строительство объектов второго пускового комплекса на площадке НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман» в рамках реализации Проекта Реверс; завершено строительство объектов первого пускового комплекса. 15 июня 2020 года подписан акт приема объектов в эксплуатацию и осуществлен их ввод в эксплуатацию в рамках реализации Проекта Реверс. Выполненные работы включают в себя: строительство объектов в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Реверс, в том числе «НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман»; поставка насосного оборудования и залорной арматуры для НПС «Аман» в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Реверс; ввод в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса Проекта Реверс.	7 485 245,94																	5
2	перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти)	Строительство переездов на участках линейной части МН "Кенкияк-Атырау"	участок	22	1	3 квартал 2020 года	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету)	109 255,30	0,00	-109 255,30	Указанные средства на выполнение работ «Организация переездов на магистральном нефтепроводе» запланированы к освоению в IV квартале 2020 года.	0,00															5		

Генеральный директор
(Председатель Правления)



М. Халимов