

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
за 1 квартал 2019 год**

ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")

Инвестиционная программа ТОО "МунайТас" на 2016 - 2020 годы,

утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года №102-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты),		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Строительство НПС "Аман"	тыс.тенге	1		1 632 090,86		1 632 090,86	0,00	-1 632 090,86	Ввиду отсутствия ресурсной базы Участниками ТОО "МунайТас" приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений Товариществом не были осуществлены					-	-	-	-	

Генеральный директор  
(Председатель Правления)  
ТОО "МунайТас"



М. Халимов

Дата 26.03.2019г.

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Генеральный директор  
(Председатель Правления)  
ТОО "МунайТас"



М. Халимов

Дата  
26.03.2019 год

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли