

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
на 2016 год**

АО "СЗТК "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")

Инвестиционная программа АО "СЗТК "МунайТас" на 2016 - 2020 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
																			3
1	Реконструкция УЗПОУ на 226 км	тыс.тенге	1		94,277.88		94,277.88		-94,277.88							-	-	-	-
2	Перемычки МН (ду600) от НПС 663 до нефтепровода Кенкияк-Атырау	тыс.тенге	1		4,150,795.49		4,150,795.49		-4,150,795.49							-	-	-	-
3	Реконструкция НПС им.Касымова	тыс.тенге	1		189,550.40		189,550.40		-189,550.40										
4	Реконструкция УЗОУ и КУУН на НПС Кенкияк	тыс.тенге	1		601,165.80		601,165.80		-601,165.80										
5	Проектно-изыскательные работы, технадзор	тыс.тенге	1		762,489.00		762,489.00		-762,489.00							-	-	-	-

\*Ввиду отсутствия ресурсной базы Участниками АО "СЗТК "МунайТас" (далее - Общество) приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений Обществом не были осуществлены

Заместитель генерального директора  
АО СЗТК "МунайТас"



Дата

6/12/2016