

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
ТОО "МунайТас" за 2018 год**

Инвестиционная программа АО "СЗТК "МунайТас" на 2016 - 2020 годы,  
утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

**Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге**

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты),		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (нивая) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство НПС "Аман"	тыс.тенге	1		8 136 354,65		8 136 354,65	0,00	-8 136 354,65	Ввиду отсутствия ресурсной базы Участниками АО "СЗТК "МунайТас" приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений Обществом не были осуществлены					-	-	-	-

Генеральный директор  
(Председатель Правления)  
ТОО "МунайТас"




М. Халимов

Дата

15.12.2018

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Генеральный директор  
(Председатель Правления)  
ТОО "МунайТас"



М. Халимов

Дата  
15.12.2018

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли