

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2018 год

ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекладка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")  
Инвестиционная программа ТОО "МунайТас" на 2016 - 2020 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

тыс. тенге

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)*					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	перекладка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти)	Строительство НПС "Аман"	работа	1	1	2018г.	8 136 354,65	0,00	-8 136 354,65	В Инвестиционную программу ТОО "МунайТас" (далее - Товарищество) вошли объемы реализации проекта реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» до 6 млн. тонн в год в рамках проекта "Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн/год" (далее - Проект) на общую сумму 22 536 млн. тенге. В связи с отсутствием подтверждения ресурсной базы, Участниками китайской стороны Проект был одобрен только в 2018 году, также в 2018 году одобрен решением инвестиционных комитетов АО «КазТрансОйл» (выписка из протокола от 25 апреля 2018 года №2), АО НК «КазМунайГаз» (выписка из протокола от 12 июня 2018 года №11-18) и АО «Самрук-Казына» (выписка из протокола от 10 июля 2018 года №14/18).	8 136 354,65																5
2	перекладка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти)	Перемычки МН (дуб600) от нпс663 до нефтепровода Кенкияк-Атырау*	работа	1	1	2018*г.	4 913 284,49	1 861 210,80	3 052 073,69	Согласно Инвестиционной программы ТОО "МунайТас" на 2016 - 2020 годы, утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД, данные виды работ планировались на 2016 год. Но в связи с отсутствием подтверждения ресурсной базы, Участниками китайской стороны Проект был одобрен только в 2018 году, также в 2018 году одобрен решением инвестиционных комитетов АО «КазТрансОйл» (выписка из протокола от 25 апреля 2018 года №2), АО НК «КазМунайГаз» (выписка из протокола от 12 июня 2018 года №11-18) и АО «Самрук-Казына» (выписка из протокола от 10 июля 2018 года №14/18).	1 861 210,80																5
		Проектно-исследовательские работы. Технадзор*	работа	1	1	2018*г.																					

До 2018 года начало реализации проекта реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» до 6 млн. тонн в год в рамках проекта «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн/год» было приостановлено в связи с отсутствием решения Участников Товарищества об одобрении реализации Проекта, так как не было подтверждения ресурсной базы. Участниками китайской стороны Проект был одобрен только в 2018 году, также решениями инвестиционных комитетов АО «КазТрансОйл» (выписка из протокола от 25 апреля 2018 года №2), АО НК «КазМунайГаз» (выписка из протокола от 12 июня 2018 года №11-18) и АО «Самрук-Казына» (выписка из протокола от 10 июля 2018 года №14/18).  
На текущий момент в рамках реализации проекта «Первый этап реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн. тонн в год» в рамках проекта «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн нефти в год» проводятся следующие работы: осуществление строительно-монтажных работ на объекте «Духиточная перемычка», согласование чертежей и процедур для допуска к производству работ, заключение оставшихся контрактов в рамках строительства.

\*Примечание:  
По состоянию на конец 2018 года проведены следующие работы по контрактам:  
□ объявлен закрытый конкурс на закупку работ по проектированию, строительству, материальному техническому снабжению и вводу в эксплуатацию объектов в рамках контракта ЕРС-2, направлены письма-приглашения к участию в конкурсе 5 компаниям, прошедшим предварительный отбор;  
□ проведен закрытый конкурс на закупку насосного оборудования, рассмотрены технические и коммерческие заявки участников, по итогам конкурса объявлен победитель в лице «Гуррумеп ТмбХ» (дизером на территории Республики Казахстан является ТОО «Актауский машиностроительный завод» (далее – АМЗ);  
□ проведен закрытый конкурс на закупку запорной арматуры в количестве 40 единиц, в данный момент рассматриваются технические заявки участников, а также соответствие квалификационным требованиям специалистами с китайской стороны, что занимает больше запланированного изначально времени.

Генеральный директор  
(Председатель Правления)



М. Халимов

Согласовано:

Заместитель генерального директора - главный бухгалтер		Ван Ли
Заместитель генерального директора по производству		С.С. Искендеров
Заместитель генерального директора по производству		Фу Чжэньдун
Исполнительный директор по экономике и финансам		Е.К. Алдажаров
Директор департамента экономики и финансов		С.Т. Глеуленова
Директор производственно-технического департамента		А.Н. Джангиров
Заместитель директора департамента экономики и финансов		Т.К. Насыпбаев
Начальник службы планирования, контроля и отчетности		А.Е. Сарсебеков